

Seção B
Estudo Preliminar de Engenharia e Afins
IQI18 – Terminal de Papel e Celulose – Porto de Itaqui

1. Instalações existentes

O Arrendamento IQI18 encontra-se situado no Porto de Itaqui, no Estado do Maranhão. A utilização proposta é que seja utilizado como terminal de exportação de fardos de celulose, com liberdade para movimentações esporádicas de outras cargas de natureza similar, como bobinas de papel.

A área em que será instalado o arrendamento é uma área *greenfield* de aproximadamente 53.545 m², próxima à Portaria Sul de acesso ao porto. O documento intitulado “Ilustração da Área” mostra o local e ilustra os limites aproximados do arrendamento.

Os berços de atracação utilizados por este arrendamento serão públicos, logo não farão parte dos limites do arrendamento.

2. Análise da capacidade existente

Não há capacidade existente associada a este arrendamento.

3. Melhorias propostas

Propõe-se a instalação de um novo terminal de forma a maximizar sua capacidade total, com capacidade estimada em 1,5Mt/ano conforme mostrado na Tabela 2. Para atingir esse parâmetro, projeta-se que a arrendatária deverá implantar um novo berço no porto, um ramal ferroviário e um sistema de armazenagem adequado. As fases de implantação do terminal podem ser verificadas na Tabela 1.

Tabela 1: Fases de obras do arrendamento IQI18

	Fase1	Fase2
Data de início	2019	2021
Atividade	Prazo total de 24 meses <ul style="list-style-type: none">Projeto, obtenção de licenças e construção das novas instalações de novo berço (dentro de primeiros 12 meses)Concomitantemente, Projeto, obtenção de licenças e construção das novas instalações de acesso e armazenagem (dentro de primeiros 24 meses)	Início das operações com o terminal na configuração final
Capacidade de movimentação (Mt/ano)	0Mt	1,5Mt

3.1. Sistema de recepção/expedição

O acesso ao terminal poderá ser feito por rodovia e ferrovia. O acesso para caminhões se dará pela extremidade sudoeste do terminal.

O terminal proposto foi projetado para receber fardos de celulose, majoritariamente pelo modal ferroviário. Para evitar o impacto no tráfego sobre as principais linhas do porto será necessário implantar pelo menos três novos ramais de linha ferroviária (outros ramais a critério do futuro arrendatário).

A ligação ferroviária do terminal aos ramais existentes no porto deverá ser realizada pelo ramal proveniente do Pátio ESSO, que segue até a retroárea do berço 103.

A capacidade dinâmica estimada para o sistema de descarga ferroviária é de 1,5Mt/ano. A Tabela 2, mais adiante, mostra as premissas e cálculos associados a essas estimativas.

3.2. Sistema de armazenagem

Projeta-se que o terminal terá capacidade estática de aproximadamente 73.000t e dinâmica de 1,5Mt/ano. Essa capacidade é estimada com base na área de empilhamento disponível, na capacidade média de empilhamento, no giro de estoque estabelecido em 26 giros anuais e na taxa de ocupação do de 80% do armazém.

Para maximizar a capacidade de armazenagem, atender aos desvios para descarregamento de vagões e permitir a transferência de fardos aos caminhões para posterior transbordo às embarcações, o sistema de armazenagem proposto contempla baías de estocagem de celulose perpendiculares aos ramais ferroviários.

Prevê-se a construção de um novo armazém (275m x 88m) equipado com sistema de movimentação de cargas composto por 3 guindastes tipo pórtico e 12 empilhadeiras. A descarga dos vagões será realizada com os pórticos, seguida pelo transporte dos fardos até as pilhas com auxílio das empilhadeiras. O carregamento de carretas será realizado exclusivamente com as empilhadeiras.

3.3. Sistema de embarque

Para aprimorar o sistema de atracação será necessária a construção do berço 99, contíguo ao berço 100, com largura equivalente à deste berço (40 metros) e comprimento de 264 metros. Será necessário também o aprofundamento de dragagem para 15 metros.

Prevê-se que as embarcações serão atendidas, em média, por dois ternos, à taxa efetiva de 175t/h por terno. A capacidade dinâmica estimada para o sistema de embarque é de cerca de 2,0Mt/ano. A Tabela 2, mais adiante, mostra as premissas e cálculos associados a essas estimativas.

O carregamento dos fardos nos navios é tipicamente feito com guindastes de bordo dos navios, especializados nesse tipo de operação.

Tabela 2: Cálculo de capacidade do arrendamento IQ18

Micro capacidade		Melhorias				Nota
		Unidades	Atual	Fase 1	Fase 2	
Terminal de celulose - IQ18						
Ano			2019	2021		
Sistema de embarque/desembarque						
Numero de berços		0	1	1		
Ocupação de berço		0%	0%	65%		
Taxa de utilização	t/h	0	0	350		1
Capacidade anual do berço	kt	0	0	1.750		
Sistema de armazenagem						
Capacidade estática	t	0	0	73.000		
Ciclos		0	0	26		
				80%		
Capacidade dinâmica anual de armazenagem	kt	0	0	1.500		
Sistema de carga/descarga terrestre						
Ferrovia						
Trens/dia	ea	0	0	6		
Vagões/trem	hr	0	0	12		
Toneladas/Vagão	t	0	0	80		
Taxa de Ocupação	hr	0,00	0,00	0,70		
Capacidade anual do sistema ferroviário		0	0	1.500		
Capacidade de controle	kt	0	0	1.500		
Notas:						
1	2 termos de 175tph					

A seguir, são apresentadas informações detalhadas sobre as premissas consideradas para os investimentos (CAPEX) e as despesas operacionais (OPEX) para o terminal IQ18.



Ministério dos
Transportes, Portos
e Aviação Civil



Tabela 3: Investimentos (CAPEX) previstos para o terminal IQ18

Previsão de Gastos de Capital (Investimentos)	Ano																													
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045			
Entrada para os Demonstrativos Financeiros (Dem/Fin)																														
Identificação	-	-	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021		
Amortização	-	-	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447		
Gastos de Capital (Investimentos)																														
Outros investimentos	193.330	7.389	2.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Novos Gastos de Capital - Equívoco	-	79.725	100.605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Investimentos e Dep & Amort (IQ18)																														
Previsão em R\$5. Todos os valores em termos Real Termos.																														
Total (v R\$)																														
Novo Investimento																														
NC1 - 1. Dragagem Abracimento (R-1)	3.192	1	1.596	1.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NC2 - 2. Estrutura Marítima (R-1)	62.660	1	31.330	31.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NC3 - 3. Desenvolvimento do Terminal (R-1)	23.693	1	11.847	11.847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NC4 - 4. Edifícios (R-1)	69.904	1	34.952	34.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NC5 - 5. Principais Equipamentos - Local (R-1)	5.149	3	5.149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NC6 - 6. Principais Equipamentos - Importado (R-1)	15.731	3	15.731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
NC7 - 7. Renovação de Equipamentos (50% do custo orig. dos eqip.)	13.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total privado	193.330	14	79.725	100.605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	193.330		79.725	100.605																										
Depreciação dos novos investimentos																														
NC1 - 1. Dragagem Abracimento (R-1)	-	-	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139		
NC2 - 2. Estrutura Marítima (R-1)	-	-	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724	2.724		
NC3 - 3. Desenvolvimento do Terminal (R-1)	-	-	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030		
NC4 - 4. Edifícios (R-1)	-	-	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039	3.039		
NC5 - 5. Principais Equipamentos - Local (R-1)	-	-	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515		
NC6 - 6. Principais Equipamentos - Importado (R-1)	-	-	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573		
Total	-	-	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021		
Itens amortizáveis																														
Carimã e Sinaliz. (ordem construção)	-	-	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39		
Custos Ambientais da Construção (R\$5)	-	-	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408		
Total	-	-	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447		
Total	193.330	-	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021	9.021		
Total Depreciação	10.288	-	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447		
Total Amortização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Depreciação de Capex Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Depreciação dos novos investimentos																														
Descrição do Ativo	Custo (v R\$)	Dólar	Vida útil	Uso de doçora (mês)	Ano de início	Valor Bruto	Dólar Anual	Início de Depreciação	Ano de Depreciação	Benefício										REPORTO (Novas e Equipamentos)										
										Benefício Fiscal (R\$01)		Benefício 1-REPORTE ou REPORTO		Benefício 2-REPORTE (PIS/CORFIS)		Benefício 3-REPORTE (PIS/CORFIS)		Benefício 4-REPORTE (PIS/CORFIS)		Benefício 5-REPORTE (PIS/CORFIS)		Benefício 6-REPORTE (PIS/CORFIS)		Benefício 7-REPORTE (PIS/CORFIS)		Benefício 8-REPORTE (PIS/CORFIS)		Benefício 9-REPORTE (PIS/CORFIS)		Benefício 10-REPORTE (PIS/CORFIS)
NC1 - 1. Dragagem Abracimento (R-1)	3.192	S/L	25	0	Ano 1	3.518	139	Ano 3	23	(0)	Ano 2	325	1	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
NC2 - 2. Estrutura Marítima (R-1)	62.660	S/L	25	0	Ano 1	69.047	2.724	Ano 3	23	(0)	Ano 2	6.387	1	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387
NC3 - 3. Desenvolvimento do Terminal (R-1)	23.693	S/L	25	0	Ano 1	26.108	1.030	Ano 3	23	(0)	Ano 2	2.415	1	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415	2.415
NC4 - 4. Edifícios (R-1)	69.904	S/L	25	0	Ano 1	77.029	3.039	Ano 3	23	(0)	Ano 2	7.125	1	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125	7.125
NC5 - 5. Principais Equipamentos - Local (R-1)	5.149	S/L	10	0	Ano 2	5.674	515	Ano 3	10	(0)	Ano 1	525	2	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525
NC6 - 6. Principais Equipamentos - Importado (R-1)	15.731	S/L	10	0	Ano 2	20.497	1.573	Ano 3	10	(0)	Ano 1	4.765	2	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765	4.765
NC7 - 7. Renovação de Equipamentos (50% do custo orig. dos eqip.)	13.000	S/L	10	0	Ano 15	13.000	1.444	Ano 17	9	(0)	Ano 2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	193.330					214.878	10.465					21.548		18.678	21.548	18.678	21.548	18.678	21.548	18.678	21.548	18.678	21.548	18.678	21.548	18.678	21.548	18.678	21.548	18.678

Tabela 4: Valores Unitários de Investimentos (CAPEX) previstos para o terminal IQ118

Novo Investimento (IQ118)

Item	Novo Investimento			
	Custo bruto de aquisição (k R\$)	Priv (1=1m)	Eq (1=1m)	Infra priv = 1; pub=2 Equip priv = 3; pub=4
1. Dragagem e Aterramento [fs.1]	3.518	-	-	1
2. Estrutura Marítima [fs.1]	69.047	-	-	1
3. Desenvolvimento do Terminal [fs.1]	26.108	-	-	1
4. Edificações [fs.1]	77.029	-	-	1
5. Principais Equipamentos - Local [fs.1]	5.674	-	1	3
6. Principais Equipamentos - Importado [fs.1]	20.497	-	1	3
7. Renovação de Equipamentos (50% do custo orig. dos equip.)	13.000	-	1	3

Estimativa de Custo - ordem de magnitude

Item	Unidades de medida	Quantidade	Custo unitário, R\$	Total, R\$
Investimentos				
Dragagem e Aterramento				
Dragagem de Aprofundamento	m3	15.000,00	34	517.338
Aterramento	m3	77.724,00	34	2.680.639
Pier/Cais sobre Estacas	m2	10.560,00	5.944	62.770.224
Desenvolvimento de Terminal				
Demolição e Preparação de Site	Ha	7,88	714.150	5.627.502
Pavimentação Pesada	Ha	0,98	3.273.000	3.207.540
Ferrovias	m	2.395,00	2.632	6.302.730
Distribuição Elétrica e de Iluminação	Ha	5,50	936.560	5.151.080
Água e Esgoto	Ha	5,50	585.350	3.219.425
Cercamento & Segurança	IS	1,00	226.522	226.522
Edificações				
Armazém	m2	24.200,00	2.658	64.331.150
Geral - Admin, Operações, Manutenção,	m2	1.714,00	3.323	5.695.433
Equipamentos principais				
Grundaste de Pórtico sobre Pneus	unid.	3,00	4.519.872	13.559.616
Empilhadeira	unid.	12,00	239.754	2.877.047
Caminhão	unid.	12,00	429.862	5.158.344
Engenharia e Administração				
Contingência			5,0%	9.066.229
			5,0%	9.066.229
Custo de Capital Total Estimado				
		Base	Aliquota	199.457.049
		Tributos s/ Equipamentos Importados	14,00%	2.416.189
		Impostos sobre Custos de Construção	0,00%	0
Custo de Capital Total Estimado c/ Impostos				
				201.873.238

Eng. / Admin	Contingências	Imposto Importação	Total (k R\$)
5%	5%	14,00%	
25.867	25.867	-	569
134.032	134.032	-	2.949
3.138.511	3.138.511	-	69.047
-	-	-	-
281.375	281.375	-	6.190
160.377	160.377	-	3.528
315.136	315.136	-	6.933
257.554	257.554	-	5.666
160.971	160.971	-	3.541
11.326	11.326	-	249
-	-	-	-
3.216.558	3.216.558	-	70.764
284.772	284.772	-	6.265
-	-	-	-
677.981	677.981	1.993.264	16.909
143.852	143.852	422.926	3.588
257.917	257.917	-	5.674
			201.873

Sumário de Custos para cálculos de Depreciação

Item	Custo bruto de aquisição (k R\$)	Vida Útil (anos)	Ano de Dispêndio	Anos para distribuir Dispêndio	Gasto REPORTE: 0=doméstico 1=importado
1. Dragagem e Aterramento [fs.1]	3.518	25	1	2	0
2. Estrutura Marítima [fs.1]	69.047	25	1	2	0
3. Desenvolvimento do Terminal [fs.1]	26.108	25	1	2	0
4. Edificações [fs.1]	77.029	25	1	2	0
5. Principais Equipamentos - Local [fs.1]	5.674	10	2	1	0
6. Principais Equipamentos - Importado [fs.1]	20.497	10	2	1	1
7. Renovação de Equipamentos (50% do custo orig. dos equip.)	13.000	10	15	2	1

Tabela 5: Valores unitários de despesas operacionais (OPEX) previstos para o Terminal IQ18
Sumário Desp. Oper. (IQ18)

Movimentação Base

1.500.000 Tons

Salários de equipe	Equipe	Salário médio (R\$/mês)	Custos Sociais	Total Custo (R\$/ano)	Notas
Administrativo					
Diretor Geral	1	37.140	75%	779.940	
Gerente Senior	4	28.474	75%	2.391.816	
Gerentes de Nível Médio	6	12.132	75%	1.528.682	
Equipe de Suporte Administrativo (n 1)	8	6.685	75%	1.123.114	
Equipe de Suporte Administrativo (n 2)	6	2.105	75%	265.180	
Manutenção					
Supervisores	3	7.395	75%	465.858	
Técnicos de Manutenção	15	4.063	75%	1.279.882	
Operações					
Trator & Chassis de Campo	10	1.800	75%	377.933	
Instalações de Armazenamento	15	1.972	75%	621.222	
Recebimento e Entrega	15	1.691	75%	532.699	
Mecânicos	10	2.209	75%	463.804	
Total	93			9.830.130	
Sub-total Equipe de Admin				6.088.732	
Sub-total - Equipe de Manutenção / Operação				3.741.398	

Manutenção	Base de Custos	%
Equipamentos - manutenção e peças	26.171	1,00%
Manutenção Infra - civil/estrutural	175.703	0,50%

Eletricidade - uso

Custo unitário	0,28136026	R\$/kWh	Fonte: ANEEL para atividade industrial da Região: Norte			
Equipe	personas	horas/dia	dias/ano	consumo (kW/pessoa)	custo (R\$/ano)	Notas
Admin	25	12	252	2,625	55.836	
Manutenção	18	16	252	1,313	26.801	
Operações	50	16	365	0,063	5.135	
Total - Equipe	93				88.000	arredondado para 000 mais próximo

Notas sobre uso de eletricidade

Admin	100W iluminação; 1500W ar condicionado; 500W computadores e outros; 25% área comum
Manutenção	100W iluminação; 1500W ar condicionado; 500W computadores e outros; 25% área comum; fator de redução 50% para manutenção/operação
Operações	100W iluminação; sem ar condicionado; 25% área comum; 50% fator de redução para manutenção/operação

Iluminação

Watt =	lux * m2 / eficiência luminosa
Eficiência luminosa (lm/w)	vários tipos de fonte de luz
Lâmpadas Fluorescentes	faixa de 45 - 75 lm/W
Lâmpada de vapor de sódio	faixa de 85 - 150 lm/W

Tipo de área	tamanho (m2)	eficiência luminosa (lm/W)	iluminação (lux)	hora/dia	dias/ano	consumo (kW)	custo (R\$/ano)	Notas
Armazém Coberto	24.200	50,00	200	10	365	96,80	99.410	-
Aberto (área de pátio/tanque)	18.785	100,00	50	10	365	9,39	9.646	-
Aberto (berço)	10.560	100,00	50	10	365	5,28	5.422	-
Total (iluminação)							115.000	arredondado para 000 mais próximo

Notas: iluminação de área aberta: uso de 50 lux em média; indicação: estacionamento: 20 lux; portões: 75 lux; cercas: 10 lux

Combustível

Custo unitário do Diesel	2,48 R\$/litro
--------------------------	----------------

Água

Utilização Escritório	100 litros/pessoa/dia
Taxa (Fonte: CAEMA)	6,58616 R\$/m3
1 m3=	1.000 litros
Custo	0,66 R\$/emp/dia

Outros custos gerais&adm

Veículos	3	veículos a	3.095 R\$ por mês	-
Segurança	3	postos	20 R\$ por hora	-
Serviço de Limpeza	3	serviço/semana	1.548 R\$ por serviço	-
Outros G&A(suprimentos, TI, alimentação)	93	Equipe	619 R\$/mês/emp	-

Pagamento para Autoridade Portuária	2,32744 R\$/ton	Fonte: Autoridade Portuária, Tabela III
Aplicável a	1.500.000 Tons	

Tabela 6: Valores unitários de despesas operacionais (OPEX) previstos para o Terminal IQ18

Sumário de Estimativas de Desp. Oper.						Fator de arredondamento				
Categoria de custo	Tipo de despesa	Custo unitário	Unidades de medida	Número de Unidades	Custo (R\$)	Fatores de ajuste para níveis de movimentação				
						750.000	1.125.000	1.500.000	1.875.000	
Mão de obra										
Administrativo	Fix	6.088.732	R\$	1	6.089.000	60%	80%	100%	110%	
Operações / Manutenção / Ambiental	Fix	3.741.398	R\$	1	3.742.000	60%	80%	100%	110%	
OGMO	Var	9,29	R\$/Tons	1.500.000	13.928.000	100%	100%	100%	100%	
Utilidades										
Eletricidade - escritórios	Fix	88.000	R\$/ano	1	88.000	60%	80%	100%	110%	
Eletricidade - iluminação	Fix	115.000	R\$/ano	1	115.000	100%	100%	100%	100%	
Eletricidade - equipamento	Var	0,45	R\$/ton	1.500.000	675.000	100%	100%	100%	100%	
Água	Fix	0,66	R\$/dia/emp	93	23.000	60%	80%	100%	110%	
Comunicações	Fix	12.380	R\$/mês	12	149.000	60%	80%	100%	110%	
Combustível & Lubrificante	Var	0,37	R\$/TON	1.500.000	558.000	100%	100%	100%	100%	
Manutenção										
Equipamentos - manutenção e peças	Fix	261.707	R\$/ano	1	262.000	60%	90%	100%	100%	
Manutenção Infra - civil/estrutural	Fix	878.513	R\$/ano	1	879.000	100%	100%	100%	100%	
Geral e Admin										
Limpeza	Fix	241.410	R\$/ano	1	242.000	70%	90%	100%	100%	
Contabilidade, Jurídico e Consultores	Fix	123.800	R\$/ano	1	124.000	70%	90%	100%	100%	
Seguros	Fix	1.440.000	R\$/ano	1	1.440.000	100%	100%	100%	100%	
Segurança	Fix	520.554	R\$/ano	1	521.000	100%	100%	100%	100%	
Veículos, combustíveis	Fix	9.285	R\$/mês	12	112.000	70%	90%	100%	100%	
Outros G&A (suprimentos, TI, alimentação)	Fix	619	R\$/mês/emp	93	691.000	60%	80%	100%	110%	
Taxas e outras Contribuições	Fix	-	-	-	-	-	-	-	-	
FUNDAF	Fix	-	R\$/mês	12	-	100%	100%	100%	100%	
Contribuição p/ Sindicatos	Fix	-	R\$/mês	12	-	100%	100%	100%	100%	
Pagamento para Autoridade Portuária	Var	2,33	R\$/ton	1.500.000	3.492.000	100%	100%	100%	100%	
Sub-total					33.130.000					
Contingência		5%			1.481.900					
Total (R\$/ano)					34.611.900					
Nota: Todos os números de custo foram arredondados para milhar mais próximo										
Custo a diferentes níveis de movimentação										
Categoria de custo	Tipo de despesa	750.000	1.125.000	1.500.000	1.875.000					
Mão de obra										
Administrativo	Fix	3.653.400	4.871.200	6.089.000	6.697.900					
Operações / Manutenção / Ambiental	Fix	2.245.200	2.993.600	3.742.000	4.116.200					
OGMO	Var	6.963.750	10.445.625	13.927.500	17.409.375					
Utilidades										
Eletricidade - escritórios	Fix	52.800	70.400	88.000	96.800					
Eletricidade - iluminação	Fix	115.000	115.000	115.000	115.000					
Eletricidade - equipamento	Var	337.500	506.250	675.000	843.750					
Água	Fix	13.800	18.400	23.000	25.300					
Comunicações	Fix	89.400	119.200	149.000	163.900					
Combustível & Lubrificante	Var	278.550	417.825	557.100	696.375					
Manutenção										
Equipamentos - manutenção e peças	Fix	157.200	235.800	262.000	262.000					
Manutenção Infra - civil/estrutural	Fix	879.000	879.000	879.000	879.000					
Geral e Admin										
Limpeza	Fix	169.400	217.800	242.000	242.000					
Contabilidade, Jurídico e Consultores	Fix	86.800	111.600	124.000	124.000					
Seguros	Fix	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000					
Segurança	Fix	521.000	521.000	521.000	521.000					
Veículos, combustíveis	Fix	78.400	100.800	112.000	112.000					
Outros G&A (suprimentos, TI, alimentação)	Fix	414.600	552.800	691.000	760.100					
Taxas e outras Contribuições	Fix	-	-	-	-					
FUNDAF	Fix	-	-	-	-					
Contribuição p/ Sindicatos	Fix	-	-	-	-					
Pagamento para Autoridade Portuária	Var	1.745.580	2.618.370	3.491.160	4.363.950					
Sub-total		19.241.380	26.234.670	33.127.760	38.868.650					
Contingência		5%	5%	5%	5%					
Total (R\$/ano)		20.116.170	27.415.485	34.609.590	40.593.885					
Custo unitário		26,82	24,37	23,07	21,65					
Sumário de Grupos de Volumes para Desp. Oper.										
Categorias de custo fixo	Crédito de PIS/COFINS (1=sim, 0=não)	Custo unitário	Custo unitário	Custo unitário	Custo unitário					
FO1	#N/D	0	6.194	8.258	10.323	11.355				
FO2	#N/D	1	285	339	394	421				
FO3	Manutenção - Equip / Infra	0	1.088	1.171	1.198	1.198				
FO4	Geral e Admin	0	2.846	3.091	3.287	3.359				
FO5	Taxas (FUNDAF, Sindicatos)	0	-	-	-	-				
Sumário de Grupos de Custos Variáveis										
Categorias de Custos Variáveis	Crédito de PIS/COFINS (1=sim, 0=não)	Custo unitário	Custo unitário	Custo unitário	Custo unitário					
VO1	Mão de obra - OGMO	0	9,75	9,75	9,75	9,75				
VO2	Utilidades - Eletricidade, Água, Combustíveis e Lt	1	0,86	0,86	0,86	0,86				
VO3	Pagamento para Autoridade Portuária	0	2,33	2,33	2,33	2,33				
Sumário de Grupos de Volumes para Desp. Oper.										
Volume (k t)	Group									
0	4									
757,5	5									
1136,25	6									
1515	7									
1893,75	7									

Tabela 7: Valores unitários de despesas operacionais (OPEX) previstos para Terminal IQI18

Sumário de Custos com Seguros e Garantias

Operação	1.440,0 k R\$/ano
Implantação (Garantia de Execução)	410,0 k R\$/ano

SEGUROS E GARANTIAS A PARTIR DO ANEXO ENVIADO PELOS ADVOGADOS

Total Capex / Valor Ativos Existentes	201.873 k R\$
Capex/Valor Ativos Existentes	175.703 k R\$
Equipamentos/Valor Ativos Existentes	26.171 k R\$
Valor do Contrato	1.617.323 k R\$
OPEX - MÃO DE OBRA	23.759 k R\$
Capex/Valor Ativos Existentes Públicos	39.171 k R\$

ANTES DA OPERAÇÃO

Seguro Risco de engenharia - obras civis em construção, instalação e montagem

Valor assegurado - Capex de construção	50%
Alíquota	0,50%

Periodicidade	anualmente durante a construção
---------------	---------------------------------

Seguro Responsabilidade Civil Geral e Cruzada das atividades das obras

Valor assegurado - Capex de construção	50%
Alíquota	0,50%

Periodicidade	anualmente durante a construção
---------------	---------------------------------

DURANTE A OPERAÇÃO

Seguro riscos nomeados/multi-riscos

Valor assegurado - Capex total	50%
Alíquota	0,50%
Custo	504,68 k R\$
Periodicidade	anualmente durante o período da operação

Seguro responsabilidade civil das atividades do contrato

Valor assegurado - valor do contrato	5%
Alíquota	0,50%
Custo	404,33 k R\$
Periodicidade	anualmente durante o período da operação

Seguro para acidentes de trabalho relativo a colaboradores e empregadores

Valor assegurado - Opex de mão-de-obra	100%
Alíquota	0,50%
Custo	118,80 k R\$
Periodicidade	anualmente durante o período da operação

GARANTIAS

Garantia de execução do contrato (durante concessão)

Valor assegurado - valor do contrato	5%
Alíquota	0,50%
Custo	404,33 k R\$
Periodicidade	anualmente durante o período da concessão

